

1	Medidas establecidas en el Plan de Adecuación	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Si	No	
1.1	Se le colocarán tanques de 55 galones señalizados con sus respectivas tapas y una base para que no haya contacto con el suelo.					
1.2	Se evaluará el estado de las bombas y se determinará las mejoras a implementar.					
1.3	Los derrames serán limpiados, con kits especiales para este fin.					
1.4	Se colocará una tina de contención plástica para evitar derrame de hidrocarburos, alrededor de la Bomba.					
1.5	Se identificarán las zonas de riesgo y peligros para elaborar y colocar sus respectivas señalizaciones.					
1.6	Los extintores serán señalizados utilizando letreros para una fácil y rápida ubicación.					
1.7	Se adquirirán extintores y se ubicarán en las zonas donde se requieran, además, se contará con un control de mantenimiento de estos.					
1.8	Elaborar un Registro de uso de Equipo de Protección Personal (EPP).					
1.9	Se realizarán capacitaciones sobre el uso de EPP (30 Minutos cada 15 días).					
1.10	Se evaluarán y se realizarán las reparaciones necesarias a la rampa de acceso a la parte superior de la planta.					
1.11	Se realizará la elaboración de los planos y la construcción del baño, comedor y los vestidores.					
1.12	Se adquirirá y se colocará en un sitio adecuado un botiquín de primeros auxilios con sus debidos implementos.					
1.13	Capacitar al personal en atención de primeros auxilios (3 horas semestralmente).					
1.14	Se colocarán señales de peligro en las áreas donde se presente riesgos.					
1.15	Se comprarán y se colocarán extintores en las áreas que se requieran.					
1.16	Colocar dispositivos de detección de incendios (alarmas).					
1.17	Se colocarán las tapas a las cajillas eléctricas y se reemplazarán los tramos de cableado eléctrico defectuoso.					
1.18	Adecuar un área para el almacenamiento de gases comprimidos, señalizarlo y mantenerlos fijados.					
1.19	Se elaborará un procedimiento para el manejo y almacenamiento de cilindros de gases comprimidos.					

Inspeccionado por: _____

Verificador por: _____

Fecha de inspección: _____

Área inspeccionada: _____

 ICONSA INGENIERÍA CONTINENTAL S.A.	LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PAMA	IC-SSOA-F-01-13 VV.01 15-Sept-2016
---	---------------------------------------	---------------------------------------

1.20	Se comprará e instalará un botiquín con sus respectivos implementos.					
1.21	Se instalará y señalizará el botiquín de primeros auxilios					
2	Plan de Producción Más Limpia	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
2.1	Los productos sobrantes de mezcla asfáltica se volverán a incorporar al proceso productivo.	Permanente				
2.2	Se colocarán tanques de 30 galones con tapas, señalizaciones y su base de madera para desechos orgánicos e inorgánicos.	Permanente				
2.3	Se dictarán capacitaciones en el tema de clasificación, reciclaje y manejo adecuado de los desechos sólidos.	Permanente				
3	Medidas de Mitigación del Plan de Adecuación	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
3.1	Se mantendrá apaga la Planta de generación eléctrica mientras no se esté produciendo	Permanente				
3.2	Se realizarán mantenimiento a la planta de generación eléctrica y a las bombas de trasiego.	Permanente				
4	Plan de Prevención de Accidentes	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
4.1	Utilizar protección visual específica para el trabajo.	Permanente				
4.2	Utilización de casco y botas de seguridad con suela anti resbalante y punta de acero.	Permanente				
4.3	Utilizar equipos o sistemas de protección personal contra caídas.	Permanente				
4.4	Capacitaciones sobre el uso de EPP (30 minutos cada 15 días).	Permanente				
4.5	Utilizar guantes de cuero.	Permanente				
4.6	Señalizar superficies calientes.	Permanente				
4.7	Uso de protección respiratoria.	Permanente				
4.8	Realizar pruebas de audiometría.	Permanente				
4.9	Mantenimiento periódico de los equipos que generen vibraciones.	Permanente				
4.10	Contar con kit para derrame de hidrocarburos.	Permanente				
4.11	Tanques de almacenamiento para desechos de hidrocarburos, señalizados con sus respectivas tapas y base para evitar contacto con el suelo.	Permanente				
4.12	Contar con extintores tipo ABC, señalizados e instalados sin obstrucciones.	Permanente				
4.13	Capacitaciones sobre la actuación en caso de derrame de hidrocarburos y conatos de incendios.	Permanente				
4.14	Contar con registros de extintores.	Permanente				

Inspeccionado por: _____

Verificador por: _____

Fecha de inspección: _____

Área inspeccionada: _____

	Plan de Prevención de Accidentes	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
4.15	Verificar todo el equipo eléctrico por seguridad antes de cada uso.	Permanente				
4.16	Un electricista calificado debe realizar las reparaciones de los equipos defectuosos.	Permanente				
4.17	Capacitar al personal en el tema de riesgo eléctrico.	Permanente				
4.18	Contar con el recurso humano capacitado en primeros auxilios.	Permanente				
4.19	Llevar un seguimiento preventivo de la salud del personal.	Permanente				
4.20	Realizar evaluaciones médicas de la salud ocupacional al personal.	Permanente				
5	Plan de Contingencia	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
5.1	Simulacro	Anual				
6	Plan de Monitoreo de Emisiones	Fecha de Cumplimiento		Cumple		Observaciones
		Inicio	Final	Sí	No	
6.1	PM10	Semestral				
6.2	NO _x	Semestral				
6.3	SO ₂	Semestral				
6.4	CO ₂	Anual				
6.5	Ruido Ambiental	Anual				
6.6	Ruido Ocupacional	Anual				
6.7	Partículas Totales	Anual				

1. OBSERVACIONES:

[illegible]

Inspeccionado por:

Verificador por:

Fecha de inspección:

Área inspeccionada:

